

# 三明市沙县区夏茂镇长阜村“一村一品”面干项目（阜兴合作社厂房提升项目二期）工程验收意见

## 一、项目基本情况

2022 年长阜村通过向上申请省级财政衔接推进乡村振兴“一村一品”专项补助资金 100 万元用于长阜村面干文化展示馆建设项目与阜兴合作社厂房提升项目（二期）建设项目。2022 年 12 月 6 日《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达 2022 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（闽财农指〔2022〕98 号）批准长阜村“一村一品”面干项目的实施。其中省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 100 万元（闽财农指〔2022〕98 号）用于长阜村“一村一品”面干项目建设。长阜村“一村一品”面干项目分为两个子项目，分别为长阜面干文化展示馆建设项目（即长阜面干文化体验馆工程项目）与阜兴合作社厂房提升项目（二期）。按照三明市沙县区夏茂镇“一村一品”示范村建设方案中资金分配表安排，长阜村面干文化展示馆建设项目（即长阜面干文化体验馆工程项目）补助省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 20 万元，建设内容为在长阜村老村小对面改建一座长阜面干文化展示馆，占地面积约 50 平方米，一层用于展示面干文化、历史与生产流程，赋予面干更多内涵；阜兴合作社厂房提升项目（二期）补助省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 80 万元，建设内容为在原有钢架的基础上进一步提升长阜面干加工厂，完成围墙建设、内部装修，地面水泥硬化约 3000 平方米。

## 二、项目建设完成情况

阜兴合作社厂房提升项目（二期）于 2023 年 8 月 26 日开始

施工，并于2023年10月20竣工。该项目已保质保量地完成了多孔砖墙水泥砌筑32.072立方、铝合金窗户安装184.32平方米、地面水泥硬化2558平方米、彩钢板围墙1369平方米，室外安装DN160 PC排水管170.632米等工程内容。

### 三、项目资金投资情况

依据结算审核报告该项目完成了工程结算审核造价82.4516万元，资金拼盘为2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金80万元（闽财农指（2022）98号），其余2.4516万元由业主自筹。

### 四、本项目验收有关情况

- 1、已完成设计文件和合同约定的内容，并且已经由建设、施工等单位共同验收。
- 2、应补充地面水泥硬化砼随机取芯试验，提供砼强度符合设计要求的合格报告。
- 3、应补充铝合金窗、彩钢板、DN160 PC排水管等材料的出厂合格证等质量证明材料。
- 4、应修改竣工图及结算审核中砖砌围墙中为240厚实心标准砖，实际为190\*190\*90的190厚多孔砖砌筑的有关内容，完善竣工图及结算审核。

总体验收意见：长阜村阜兴合作社厂房提升项目（二期）基本完成建设内容，经补充上述有关质量保证材料和完善竣工图及结算审核后本项目验收合格，同意交付使用。

验收组：

李国平 胡国火 吴慧珍

2024年1月12日

# 三明市沙县区夏茂镇长阜村“一村一品”面干项目（长阜村面干文化展示馆）工程验收意见

2024年1月31日，三明市沙县区农业农村局组织有关专家对夏茂镇长阜村“一村一品”面干项目中的子项目长阜村面干文化展示馆建设项目(即长阜村面干文化体验馆)工程进行验收。专家组查看了现场，听取了实施主体单位长阜村村委会有关工作人员的汇报，审阅了相关资料，经质询讨论，形成如下验收意:

## 一、项目基本情况

2022年长阜村通过向上申请省级财政衔接推进乡村振兴“一村一品”专项补助资金100万元用于长阜村“一村一品”面干项目建设。2022年12月6日《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2022〕98号)批准我村承担长阜村“一村一品”面干项目的实施。其中省级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元(闽财农指〔2022〕98号)用于长阜村“一村一品”面干项目建设。长阜村“一村一品”面干项目分为两个子项目,分别为长阜村面干文化展示馆建设项目(即长阜村面干文化体验馆)建设项目与阜兴合作社厂房提升项目(二期)。按照三明市沙县区夏茂镇“一村一品”示范村建设方案中资金分配表安排,长阜村面干文化展示馆建设项目(即长阜村面干文化体验馆)补助省级财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元,建设内容为在长阜村老村小对面改建一座长阜面干文化展示馆,占地面积约50平方米,一层用于展

示面干文化、历史与生产流程，赋予面干更多内涵；阜兴合作社厂房提升项目（二期）补助省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 80 万元，建设内容为在原有钢架的基础上进一步提升长阜面干加工厂，完成围墙建设、内部装修，地面水泥硬化约 3000 平方米。

## 二、项目建设完成情况

长阜村面干文化展示馆建设项目(即长阜村面干文化体验馆)于 2023 年 9 月 18 日开始施工，并于 2023 年 10 月 23 日竣工，经专家验收，该工程保质保量地完成了地面瓷砖铺贴 179.2 平方米、天棚吊顶 175 平方米、及各文化展板（夏茂面发展历史、长阜面干产业发展历程、民俗文化墙等）墙面木造型安装合计 202.929 平方米等工程内容。

## 三、项目资金投资情况

依据结算审核报告，该项目完成了工程结算审核造价 20.5505 万元，资金拼盘为 2022 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 20 万元(闽财农指〔2022〕98 号)，其余 0.5505 万元由业主自筹。

## 四、提供的资料

提供的资料较完整，符合验收要求。综上，验收组专家一致认为长阜面干文化体验馆工程基本完成建设内容，同意通过验收。

验收组:



2024 年 1 月 31 日